



Comune di Capoliveri

Provincia di Livorno

Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO: Intervento di recupero di un fabbricato in località Mola nel Comune di Capoliveri


COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Massa, 10/01/2018

Il Tecnico
()

ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1												Mese 2											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	sistemazione giardino	3 g	1'722,84																								
2	demolizioni e scavi	16 g	16'503,00																								
3	consolidamento fondazioni	10 g	5'111,71																								
4	consolidamento e restauro muratura	20 g	19'692,68																								
5	pacchetto di pavimentazione	10 g	8'973,88																								
6	pacchetto di copertura	20 g	31'371,66																								
7	pacchetto di muratura	6 g	4'908,16																								
8	partizioni e finiture interne	6 g	2'274,31																								
9	serramenti	3 g	3'941,99																								
10	marciapiede esterno	1 g	5'932,92																								
11	impianto idraulico	9 g	5'720,00																								
12	impianto di climatizzazione	3 g	6'490,00																								
13	impianto elettrico	13 g	15'948,45																								
14	impianto fotovoltaico	4 g	7'920,00																								
15	impianto di fitodepurazione	6 g	5'340,75																								
16	sicurezza	120 g	8'113,49																								







Comune di Capoliveri

Provincia di Livorno

Tabella Attività

OGGETTO: Intervento di recupero di un fabbricato in località Mola nel Comune di Capoliveri

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Massa, 10/01/2018

Il Tecnico
()

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
sistemazione giardino	1'722,84	1,149	1 gg	3 gg	3	3
demolizioni e scavi	16'503,00	11,005	1 gg	16 gg	16	16
consolidamento fondazioni	5'111,71	3,409	17 gg	26 gg	10	10
consolidamento e restauro muratura	19'692,68	13,131	26 gg	45 gg	20	20
pacchetto di pavimentazione	8'973,88	5,984	46 gg	75 gg	10	10
<i>periodo 01</i>	<i>4'486,94</i>	<i>2,992</i>	<i>46 gg</i>	<i>50 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>4'486,94</i>	<i>2,992</i>	<i>71 gg</i>	<i>75 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
pacchetto di copertura	31'371,66	20,919	51 gg	70 gg	20	20
pacchetto di muratura	4'908,16	3,273	77 gg	82 gg	6	6
partizioni e finiture interne	2'274,31	1,517	83 gg	88 gg	6	6
serramenti	3'941,99	2,629	89 gg	91 gg	3	3
marciapiede esterno	5'932,92	3,956	92 gg	92 gg	1	1
impianto idraulico	5'720,00	3,814	92 gg	100 gg	9	9
impianto di climatizzazione	6'490,00	4,328	98 gg	100 gg	3	3
impianto elettrico	15'948,45	10,635	100 gg	112 gg	13	13
impianto fotovoltaico	7'920,00	5,281	113 gg	116 gg	4	4
impianto di fitodepurazione	5'340,75	3,561	115 gg	120 gg	6	6
sicurezza	8'113,49	5,410	1 gg	120 gg	120	120
Massa, 10/01/2018						
Tecnico						



Comune di Capoliveri

Provincia di Livorno

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Intervento di recupero di un fabbricato in località Mola nel Comune di Capoliveri

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Massa, 10/01/2018

Il Tecnico
()

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	1'673,33	1'673,33	1,116
2 gg	1'673,33	3'346,66	2,232
3 gg	1'673,33	5'019,99	3,347
4 gg	1'099,05	6'119,04	4,080
5 gg	1'099,05	7'218,09	4,813
6 gg	1'099,05	8'317,14	5,546
7 gg	1'099,05	9'416,19	6,279
8 gg	1'099,05	10'515,24	7,012
9 gg	1'099,05	11'614,29	7,745
10 gg	1'099,05	12'713,34	8,477
11 gg	1'099,05	13'812,39	9,210
12 gg	1'099,05	14'911,44	9,943
13 gg	1'099,05	16'010,49	10,676
14 gg	1'099,05	17'109,54	11,409
15 gg	1'099,05	18'208,59	12,142
16 gg	1'099,05	19'307,64	12,875
17 gg	578,78	19'886,42	13,261
18 gg	578,78	20'465,21	13,647
19 gg	578,78	21'043,99	14,033
20 gg	578,78	21'622,77	14,418
21 gg	578,78	22'201,56	14,804
22 gg	578,78	22'780,34	15,190
23 gg	578,78	23'359,13	15,576
24 gg	578,78	23'937,91	15,962
25 gg	578,78	24'516,69	16,348
26 gg	1'563,42	26'080,11	17,391
27 gg	1'052,25	27'132,35	18,092
28 gg	1'052,25	28'184,60	18,794
29 gg	1'052,25	29'236,85	19,496
30 gg	1'052,25	30'289,09	20,197
31 gg	1'052,25	31'341,34	20,899
32 gg	1'052,25	32'393,59	21,601
33 gg	1'052,25	33'445,83	22,302
34 gg	1'052,25	34'498,08	23,004
35 gg	1'052,25	35'550,33	23,706
36 gg	1'052,25	36'602,57	24,407
37 gg	1'052,25	37'654,82	25,109
38 gg	1'052,25	38'707,07	25,811
39 gg	1'052,25	39'759,31	26,512
40 gg	1'052,25	40'811,56	27,214
41 gg	1'052,25	41'863,80	27,916
42 gg	1'052,25	42'916,05	28,617
43 gg	1'052,25	43'968,30	29,319
44 gg	1'052,25	45'020,54	30,021
45 gg	1'052,24	46'072,79	30,722
46 gg	965,00	47'037,79	31,366
47 gg	965,00	48'002,79	32,009
48 gg	965,00	48'967,79	32,653
49 gg	965,00	49'932,79	33,296
50 gg	965,00	50'897,79	33,940
51 gg	1'636,20	52'533,98	35,031
52 gg	1'636,20	54'170,18	36,122
53 gg	1'636,20	55'806,37	37,213
54 gg	1'636,20	57'442,57	38,304
55 gg	1'636,20	59'078,77	39,395
56 gg	1'636,20	60'714,96	40,486
57 gg	1'636,20	62'351,16	41,577
58 gg	1'636,20	63'987,35	42,668
59 gg	1'636,20	65'623,55	43,759
60 gg	1'636,20	67'259,74	44,850
61 gg	1'636,20	68'895,94	45,941
62 gg	1'636,20	70'532,13	47,032
63 gg	1'636,20	72'168,33	48,123
64 gg	1'636,20	73'804,52	49,214
65 gg	1'636,20	75'440,72	50,305
66 gg	1'636,20	77'076,92	51,396

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
67 gg	1'636,20	78'713,11	52,487
68 gg	1'636,20	80'349,31	53,578
69 gg	1'636,20	81'985,50	54,669
70 gg	1'636,19	83'621,69	55,760
71 gg	965,00	84'586,69	56,404
72 gg	965,00	85'551,69	57,047
73 gg	965,00	86'516,69	57,691
74 gg	965,00	87'481,70	58,334
75 gg	965,00	88'446,70	58,978
76 gg	67,61	88'514,31	59,023
77 gg	885,64	89'399,95	59,614
78 gg	885,64	90'285,59	60,204
79 gg	885,64	91'171,23	60,795
80 gg	885,64	92'056,87	61,385
81 gg	885,64	92'942,51	61,976
82 gg	885,64	93'828,15	62,566
83 gg	446,66	94'274,81	62,864
84 gg	446,66	94'721,48	63,162
85 gg	446,66	95'168,14	63,460
86 gg	446,66	95'614,80	63,758
87 gg	446,66	96'061,47	64,056
88 gg	446,66	96'508,13	64,353
89 gg	1'381,61	97'889,74	65,275
90 gg	1'381,61	99'271,35	66,196
91 gg	1'381,61	100'652,96	67,117
92 gg	6'636,09	107'289,05	71,542
93 gg	703,17	107'992,22	72,011
94 gg	703,17	108'695,39	72,480
95 gg	703,17	109'398,55	72,949
96 gg	703,17	110'101,72	73,418
97 gg	703,17	110'804,89	73,887
98 gg	2'866,50	113'671,39	75,798
99 gg	2'866,50	116'537,89	77,710
100 gg	4'093,31	120'631,20	80,439
101 gg	1'294,42	121'925,61	81,302
102 gg	1'294,42	123'220,03	82,165
103 gg	1'294,42	124'514,45	83,029
104 gg	1'294,42	125'808,86	83,892
105 gg	1'294,42	127'103,28	84,755
106 gg	1'294,42	128'397,70	85,618
107 gg	1'294,42	129'692,11	86,481
108 gg	1'294,42	130'986,53	87,344
109 gg	1'294,42	132'280,94	88,207
110 gg	1'294,42	133'575,36	89,071
111 gg	1'294,42	134'869,78	89,934
112 gg	1'294,41	136'164,19	90,797
113 gg	2'047,61	138'211,80	92,162
114 gg	2'047,61	140'259,41	93,528
115 gg	2'937,74	143'197,15	95,487
116 gg	2'937,74	146'134,89	97,445
117 gg	957,74	147'092,63	98,084
118 gg	957,74	148'050,36	98,723
119 gg	957,74	149'008,10	99,361
120 gg	957,74	149'965,84	100,000
Massa, 10/01/2018			
Tecnico			