

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DEL PARCO SITA NEL COMUNE DI MARCIANA

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Committente:



Parco Nazionale
Arcipelago Toscano

Tecnico:



Ing. Energ. Claudia Chiodi

Codice Elaborato
ESE_12



Data
02/07/2020

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11							Settimana 12							Settimana 13							Settimana 14							Settimana 15							Settimana 16							Settimana 17							Settimana 18																																																																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	2																																																																																																																																																																																																								
2	RIMOZIONE SERBATOIOI.G.F.L.	1																																																																																																																																																																																																								
3	RIMOZIONE VECCHIA CISTERNA DELL'ACQUA	1																																																																																																																																																																																																								
4	SMONTAGGIO IMPIANTI INTERNI AL FABBRICATO	14																																																																																																																																																																																																								
5	SMANTELLAMENTO CENTRALE TERMICA E DIMISSIONE IN DISCARICA	3																																																																																																																																																																																																								
6	RIMOZIONE GENERATORE ELETTRICO	1																																																																																																																																																																																																								
7	POSA IN OPERA PANNELLI ISOLANTI SOFFITTO	6																																																																																																																																																																																																								
8	POSA IN OPERA ACS - CT E DISTRIBUZIONE TUBAZIONI	3																																																																																																																																																																																																								
9	RIMOZIONE SANITARI ESISTENTI	2																																																																																																																																																																																																								
10	POSA IN OPERA DI NUOVA CISTERNA DELL'ACQUA	2																																																																																																																																																																																																								
11	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE POMPE DI CALORE V.P.F. E UNITA' ESTERNE	10																																																																																																																																																																																																								
12	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	10																																																																																																																																																																																																								
13	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E QUADRO PUNTI DI RIFORMA USB PRESE LINEE	10																																																																																																																																																																																																								
14	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO	7																																																																																																																																																																																																								
15	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	7																																																																																																																																																																																																								
16	REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	7																																																																																																																																																																																																								
17	REALIZZAZIONE IMPIANTO DATI	7																																																																																																																																																																																																								
18	MONTAGGIO PONTEGGIO	2																																																																																																																																																																																																								
19	RISANAMENTO CALCESTRUZZO DI TRAVE PERIMETRALE	6																																																																																																																																																																																																								
20	SMONTAGGIO PONTEGGIO	2																																																																																																																																																																																																								
21	SMONTAGGIO VECCHI INFISSI	2																																																																																																																																																																																																								
22	POSA IN OPERA DI PANCHINE SMART	3																																																																																																																																																																																																								
23	POSA IN OPERA DI PANCHINE SMART	3																																																																																																																																																																																																								
24	POSA IN OPERA DI PANCHINE SMART	3																																																																																																																																																																																																								
25	RIMOZIONE DEL CANTIERE E SPERSTINO AREE	3																																																																																																																																																																																																								